

Статус строительства ЖК «Суббота» 20.07.2016

| № п/п | Текущий вопрос | Всего по договору | Ед. изм. | Выполнено на текущую дату | |
|-------|--|-------------------|----------|---------------------------|---------|
| | | | | | |
| 1 | Устройство Ж/Б монолитной фундаментной плиты из бетона В30 | 2888,5 | м3 | 2888,5 | 100,00% |
| 2 | Устройство Ж/Б монолитной фундаментной плиты из бетона В25 | 9290 | м3 | 5615 | 60,44% |
| 3 | Устройство монолитных ж/б колонн, пилонов, стен в подземной части | 3388 | м3 | 779 | 22,99% |
| 4 | Устройство монолитных ж/б плит перекрытия подземной части | 7093,9 | м3 | 1694,5 | 23,89% |
| 5 | Устройство распорной системы | 213 | т | 166 | 77,93% |
| 6 | Устройство металлической распределительной балки распорной системы | 389 | м/п | 310 | 79,69% |
| 7 | Монтаж опорных тумб распорной системы | 51 | шт | 43 | 84,31% |
| 8 | Монтаж подкосов Ø325, Ø530 Ø630, Ø720, Ø820 распорной системы | 62 | шт | 49 | 79,03% |
| 9 | Монтаж временных распорок I45Б1 распорной системы | 29 | шт | 20 | 68,97% |
| 11 | Устройство временного ограждения строительной площадки | 820 | м/п | 532 | 64,88% |
| 12 | Разработка грунта для устройства основного котлована при устройстве распорной системы, с поярусной разработкой грунта, согласно предоставленных чертежей , погрузка и вывоз грунта за пределы строительной площадки, включая разработку грунтовых берм | 74172 | м3 | 70900 | 95,59% |
| 15 | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 | 1235 | м3 | 792 | 64,13% |
| 16 | Укладка геотекстиль 1сл 500 г/м2 под горизонтальную гидроизоляцию | 12100 | м2 | 8633 | 71,35% |
| 17 | Устройство горизонтальной гидроизоляции LOGIKROOF с защитным слоем и секционированием | 12100 | м2 | 8633 | 71,35% |
| 18 | Защитная стяжка из ц.п.р. М150 40мм. | 12100 | м2 | 8633 | 71,35% |
| 19 | Выравнивание стены в грунте экструдированным пенополистиролом - 300 мм | 4556 | м2 | 1500 | 32,92% |
| 20 | Устройство вертикальной гидроизоляции, LOGIKROOF с защитой, секционированием | 4556 | м3 | 380 | 8,34% |
| 21 | Устройство обратной засыпки пионерного котлована песчаным грунтом с послойным тромбованием и проливкой водой | 554,173 | м3 | 250 | 45,11% |